

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VOLPIANO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 All. II.14)

LAVORI: : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE IN VIA VARIE
CUP : J79J24000390004
CIG : B4C5B2C7CB
COMMITTENTE : COMUNE DI VOLPIANO, Piazza Vittorio Emanuele II, 12, Volpiano (TO), 0119954511
R.U.P. : Geom. Mirella SCALISE
IMPRESA : VITTONI SCAVI s.r.l. con sede in Via Torino, 141 - Leini (TO) P.IVA / C.F. 11443610016
CONTRATTO : scrittura privata redatta in data 08/01/2025 n. 28/2025 per un importo pari a 58.725,98 € oltre IVA (CINQUANTOTTOSETTECENTOVENTICINQUE/98 Euro)

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di giugno, nel Comune di Volpiano (TO), il sottoscritto BAUDINO Ing. Marco, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

- **visti** i verbali di sospensione e ripresa dei lavori di seguito riportati:
 - Sospensione del 09/04/2025
 - Ripresa del 14/05/2025Alla luce delle quali la data ultima di fine lavori è stata posticipata al 27/06/2025;
- **vista** la comunicazione del RUP in data 21/05/2025 prot.13128 di presa d'atto e accoglimento della richiesta di miglioria con modifica contrattuale senza costi presentata in data 26/10/2023 prot. 25085;
- **vista** la modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. approvata con Determina del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni n.910 del 17/06/2025 con conseguente maggior importo nei lavori da eseguire di € 9.484.95 al netto del ribasso d'asta di 2,40% e senza aumento di oneri della sicurezza, oltre l'I.V.A. al 22%;
- **vista** la nota emessa dall'Impresa appaltatrice in data 19/06/2025 con cui comunicava di aver ultimato i lavori in data 19/06/2025;
- **viste** le norme in vigore sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- **considerato** che ai sensi del contratto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 75 naturali e consecutivi scadeva in data 07/06/2025, a seguito della sospensione posticipato al 27/06/2025;

a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa relativi alla effettiva esecuzione dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 19/06/2025 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Volpiano (TO), lì 25/06/2025

L'impresa

Il Direttore dei Lavori

VITTONI SCAVI s.r.l.
nella persona del
legale rappresentante
VITTONI Fabrizio

BAUDINO Ing. Marco

- *Documento firmato digitalmente*