



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 1305
del
08/09/2025**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 60 del 03.09.2025 a favore della ditta VITTONI SCAVI S.r.l. relativa ai Lavori di messa in sicurezza del pedone in via varie - Lavori di messa in sicurezza del pedone in via varie - CUP J79J24000390004 – CIG B4C5B2C7CB – appaltati alla ditta VITTONI SCAVI S.r.l. Leinì, Via Torino n. 141 (P.Iva 11443610016). Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Accettazione polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo.

Il Responsabile del Settore Ambiente Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 865 del 18.12.2024 con cui il Sindaco conferiva alla Sig.ra Monica Arch. VERONESE, l'incarico per la posizione organizzativa "Settore Ambiente Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzioni", attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Premesso che:
 - con propria Determinazione n. 1290 del 28.08.2024 è stato affidato il servizio di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e CRE per la realizzazione dell'intervento in questione all'Ing. Marco BAUDINO, con sede in Vicolo Barbacana n. 26 – 10090 San Giorgio C.se, (P. Iva 09115250012) dietro compenso di € 5.000,00 oltre addizionale al 4% di € 200,00 per complessivi € 5.200,00, il professionista dichiara di essere in regime forfettario – Art 1, commi 54-89, L.190/2014, impegnati alla **Missione 10** – Trasporti e diritto alla mobilità, **Programma 05** – Viabilità e infrastrutture stradali, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. di cui all'ex **cap. 3440.99** "INTERVENTI ASFALTATURA STRADE (FINANZIATO CON PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E = 750)" del bilancio di previsione 2024;
 - con Deliberazione della Giunta n. 160 del 02.12.2024 è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori denominati "Lavori di messa in sicurezza del pedone in via varie", a firma all'Ing. Marco BAUDINO, con sede in Vicolo Barbacana n. 26 – 10090 San Giorgio C.se, (P. Iva 09115250012) e dell'importo complessivo di € 93.000,00, così distinto:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)	
A.1 Importo lavori (Importo a base d'asta soggetto a ribasso)	€ 48 876.23
A.2 Oneri della sicurezza (Importo non soggetto a ribasso d'asta)	€ 11 022.78
Totale a corpo	€ 59.899,01
<i>di cui importo manodopera</i>	<i>€ 18.422,72</i>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	-
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	-
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€1.000,00
B.4 Imprevisti compresa IVA	€5.000,00
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
B.6 Accantonamenti per revisione prezzi	€ 4.500,00
B.7 Spese tecniche compresa CNPAIA pari al 4%	
B 7.1 Progetto di fattibilità tecnica economica	-
B 7.2 Progetto esecutivo, coordinamento sicurezza e direzione lavori	€ 5.200,00
B.8 Spese per R.U.P. (art. 45 d.Lgs. 36/2023)	€ 1.197,98
B.9 Spese supporto al RUP e di verifica progetto (compresa CNPAIA e	-

IVA)	
B.10 Spese per commissioni giudicatrici	-
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€ 35,00
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc...	-
B.13 Spese per collaudo	-
B.14 Polizza validatore	€ 350,00
B.15 Accantonamenti per accordi bonari	€ 2.640,23
B.16 I.V.A. 22% su spese tecniche voci B7	-
B.17 I.V.A. sui lavori 22%	€ 13.177,78
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€ 33.100,99</i>
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 93.000,00

- con propria Determinazione n. 2004 del 13.12.2024 è stata individuata quale appaltatrice dei lavori la ditta VITTONI SCAVI S.r.l. dietro compenso di € 47.703,20, (al netto del ribasso del 2,4% sull'importo a base d'asta di € 48.876,23) oltre € 11.022,78 per oneri della sicurezza, per un totale di € 58.725,98 oltre I.V.A. al 22% e che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dell'opera è stato così rideterminato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)	
A.1 Importo lavori (Importo a base d'asta soggetto a ribasso)	€ 47.703,20
A.2 Oneri della sicurezza (Importo non soggetto a ribasso d'asta)	€ 11.022,78
<i>Totale a corpo</i>	<i>€ 58.725,98</i>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	-
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	-
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€1.000,00
B.4 Imprevisti compresa IVA	€5.000,00
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
B.6 Accantonamenti per revisione prezzi	€ 4.500,00
B.7 Spese tecniche compresa CNPAIA pari al 4%	
B 7.1 Progetto di fattibilità tecnica economica	-
B 7.2 Progetto esecutivo, coordinamento sicurezza e direzione lavori	€ 5.200,00
B.8 Spese per R.U.P. (art. 45 d.Lgs. 36/2023)	€ 1.197,98
B.9 Spese supporto al RUP e di verifica progetto (compresa CNPAIA e	-

IVA)	
B.10 Spese per commissioni giudicatrici	-
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€ 35,00
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc...	-
B.13 Spese per collaudo	-
B.14 Polizza validatore	€ 350,00
B.15 Accantonamenti per accordi bonari	€ 2.640,23
B.16 I.V.A. 22% su spese tecniche voci B7	-
B.17 I.V.A. sui lavori 22%	€ 12.919,71
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€ 1.431,20
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€ 34.532,19</i>
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 93.000,00

- con medesima propria Determinazione n. 2004/2024 è stata impegnata la somma di € 87.500,00 (ovvero al netto di € 5.200,00 di spese tecniche già impegnate con Determinazione n. 1291 del 28.08.2024 – Imp. n. 1082/24 ed € 300,00 per spese polizza validazione già impegnate con Determinazione n. 1730 del 12.11.2024 – Imp. n.1407/24) alla **Missione 10** – Trasporti e diritto alla mobilità, **Programma 05** – Viabilità e infrastrutture stradali, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. di cui all'ex **cap. 3440.99** “INTERVENTI ASFALTATURA STRADE (FINANZIATO CON PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E = 750)” del bilancio di previsione 2024;
- il contratto d'appalto in forma di scrittura privata n. 28 in data 08.01.2025;
- il C.I.G. dei lavori è **B4C5B2C7CB**;
- CUP dei lavori è **J79J24000390004**;
- con propria Determinazione n. 259 del 11.02.2025 la ditta VITTONI SCAVI S.r.l. è stata autorizzata, a concedere in subappalto alla ditta S.C.EDIL di Pagliero Sara s.a.s – Frazione Spineto n. 185 – Castellamonte (TO) – P.Iva 01686380013, parte delle opere di cui alla Cat. OG3 – quale unica categoria di lavoro, per un importo di € 29.000,00 compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;
- con propria Determinazione n. 539 del 04.04.2025 la ditta VITTONI SCAVI S.r.l. è stata autorizzata, a concedere in subappalto alla ditta SPAP (Servizi Pubblica Amministrazione e Privati) di Caccamo Pierangelo & S.a.s. – Via Fornace n. 2 – Occhieppo Inferiore (BI) – P. Iva 01363440023, per un importo di € 1.174,00, oltre I.V.A.;
- con propria Determinazione n. 540 del 04.04.2025 la ditta VITTONI SCAVI S.r.l. è stata autorizzata, a concedere in subappalto alla ditta PARRELLI ROSARIO – Via Trieste n. 5 – Rivalta di Torino (TO) – P. Iva 02996170011, parte di opere in categoria OG3 per un importo di € **1.174,00**, oltre I.V.A.;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 12.06.2025 con cui è stata approvata la modifica al contratto principale dei lavori il cui quadro economico rispetto alla Determinazione n. 2004 del 13.12.2024, viene aggiornato nel seguente modo:

	Agg. con Det. n. 2004/2024	PERIZIA	Differenza
A. Lavori			
A.1 Importo lavori (Importo a base d'asta soggetto a ribasso)	€ 48.876,23	€ 58.594,42	€ 9.718,19
Ribasso 2,40%	- €1.173,03	- €1.406,27	- € 233,24
Netto	€ 47.703,20	€ 57.188,15	
A.2 Oneri della sicurezza (Importo non soggetto a ribasso d'asta)	€ 11.022,78	€ 11.022,78	
Totale a corpo	€ 58.725,98	€ 68.210,93	€ 9.484,95
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	-		
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	-		
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€1.000,00	€ 0,00	- €1.000,00
B.4 Imprevisti compresa IVA	€5.000,00	€ 0,00	- € 5.000,00
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-		
B.6 Accantonamenti per revisione prezzi	€ 4.500,00	€ 0,00	- €4.500,00
B.7 Spese tecniche compresa CNPAIA pari al 4%			
B 7.1 Progetto di fattibilità tecnica economica	-		
B 7.2 Progetto esecutivo, coordinamento sicurezza e direzione lavori	€ 5.200,00	€ 5.200,00	
B 7.3 Spese tecniche per redazione modifica contrattuale		€ 400,00	+ €400,00
B.8 Spese per R.U.P. (art. 45 d.Lgs. 36/2023)	€ 1.197,98	€1.392,34	+ €194,36
B.9 Spese supporto al RUP e di verifica progetto (compresa	-		

CNPAIA e IVA)			
B.10 Spese per commissioni giudicatrici	-		
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€ 35,00	€ 35,00	
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc...	-		
B.13 Spese per collaudo	-		
B.14 Polizza validatore	€ 350,00	€ 350,00	
B.15 Accantonamenti per accordi bonari	€ 2.640,23	€ 0,00	- € 2.640,23
B.16 I.V.A. 22% su spese tecniche voci B7	-		
B.17 I.V.A. sui lavori 22%	€ 12.919,71	€ 15.006,41	+ € 2.086,69
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€ 1.431,20	€ 2.405,32	- € 974,23
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€ 34.532,19</i>	<i>€ 24.789,07</i>	<i>€ 0,00</i>
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 93.000,00		

- Vista la Determinazione n. 910 del 17.06.2025 con cui la somma complessiva di cui alla modifica contrattuale € 9.484,95 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,4% oltre I.V.A. al 22% di € 2.086,69 per un totale complessivo di **€ 11.571,64**, in favore ditta VITTONI SCAVI S.r.l. di Leini, con sede legale in Leini, Via Torino n. 141 (P. Iva 11443610016), agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto in forma di scrittura privata n. 28 in data 08.01.2025 e dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 16.06.2025, pertanto la somma è stanziata alla **Missione 10** – Trasporti e diritto alla mobilità, **Programma 05** – Viabilità e infrastrutture stradali, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. di cui all'ex **cap. 3440.99** "INTERVENTI ASFALTATURA STRADE (FINANZIATO CON PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E = 750)" del bilancio di previsione 2025;
- Dato atto che con Determinazione n. 1038 del 10.07.2025 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento lavori redatto dal D.L. Ing. Marco BAUDINO da cui risulta che alla data del 27.06.2025 – corrispondete al finale, redatto dal D.L. Ing. Marco BAUDINO, trasmesso in data 03.07.2025, acclarato al prot. n. 17076 dal quale emerge che sono stati eseguiti lavori per € 58.594,42, al lordo del ribasso d'asta del **2,40%** per un importo netto di € 57.188,15 oltre € 11.022,78 per oneri di sicurezza, per un importo totale di € 68.210,93, nonché il 1° certificato di pagamento redatto in data 03.07.2025 dal Responsabile del Procedimento Geom. Mirella Scalise, a favore della ditta aggiudicataria di una **PRIMA RATA** di € 64.459,33 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e di una deduzione del 5% come da CSA), oltre l'IVA al 22% pari ad € 14.181,05 per un totale di **€ 78.640,39**;
- Dato atto che, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25.06.2025 e quindi in tempo utile, considerate le sospensioni lavori;

- Vista la dichiarazione rilasciata in data 27.06.2025 dal Responsabile del Progetto Geom. Mirella Scalise dalla quale risulta che la ditta VITTONI SCAVI S.r.l. non ha ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopracitati e che non esistono atti impeditivi di altro genere;
- Visto l'avviso ai creditori emesso in data 27.06.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2011;
- Vista la lettera n. 16563 di prot. in data 27.06.2025 con la quale è stato richiesto all'Ispettorato del Lavoro di Torino di accertare che l'impresa abbia ottemperato agli obblighi di legge;
- Vista la RELAZIONE sul CONTO FINALE e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE redatto in data 08.08.2025 e trasmesso con nota prot. n. 20593 del 11.08.2025 dal D.L. Ing. Marco BAUDINO, dal quale risulta un CREDITO RESIDUO di € 3.751,60 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € **4.576,95**;
- Dato atto che l'impresa ha firmato il conto finale senza riserve;
- Vista la polizza fidejussoria nn. 06/01/26/3238918 sottoscritta in data 27.08.2025 a valere dal 27.08.2025, della FINANZIARIA ROMANA S.p.A. di Roma, a garanzia del credito residuo pari ad **€ 4.760,33**, già maggiorati degli interessi legali e che tale polizza avrà scadenza in data 27.08.2027;
- Vista l'autorizzazione emessa in data 01.09.2025 con la quale il RUP autorizza il pagamento del credito residuo alla ditta VITTONI SCAVI S.r.l., pari ad ditta VITTONI SCAVI S.r.l.;
- Vista la fattura elettronica n. 60 del 03.09.2025 emessa dalla ditta VITTONI SCAVI S.r.l., pervenuta in data 04.09.2025 e registrata al protocollo generale con il n. 21992, ammontante ad € 3.751,60 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 825,35 per complessivi € **4.576,95** inerente la RATA a SALDO, quale CREDITO RESIDUO;
- Richiamato il comma 629 lettera b) dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n.ro 190 "legge di stabilità 2015" che ha introdotto, dal 1° gennaio 2015 il meccanismo, cosiddetto "split payment" secondo il quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti locali per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Visto il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09.01.2015 nel quale si anticipa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
- Ritenuto pertanto, a fronte della fattura soprarichiamata n. 3/00 del 31.01.2023 di disporre l'accantonamento dell'IVA pari ad € 79,17 all'apposita risorsa del bilancio di previsione 2024, allocata tra le entrate per conto terzi" che verrà versata all'Erario con le modalità stabilite dal sopracitato decreto in particolare gli art.li 4 e 9;

- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 04.07.2025, protocollo documento INAIL n. 49833122 (scadenza validità 01.11.2025), dal quale si evince che la ditta VITTONI SCAVI S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. I.N.A.I.L. e CNCE;
- Visto il DURC di congruità di cui al D.M. 143 del 25.06.2021, trasmesso dalla ditta appaltatrice VITTONI SCAVI S.r.l. e rilasciato dalla Cassa Edile in data 1.08.2025 protocollo di attestazione n. 202503889TO00/3, il quale per il cantiere in oggetto la verifica di manodopera risulta positiva;
- Dato atto che:
 - è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
 - non DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Dato atto che il RUP è il Geom. Mirella SCALISE;
- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo firmata dall'Arch. Monica VERONESE in qualità di figura alla quale compete l'adozione del provvedimento finale e dall'Istruttore Geom. Mirella SCALISE in qualità di Responsabile del Progetto dell'opera pubblica, che si allega al presente provvedimento;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 23.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2025;
- Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Mirella SCALISE;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2025;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) di approvare la RELAZIONE sul CONTO FINALE e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE redatto in data data 08.08.2025 e trasmesso con nota prot. n. 20593 del 11.08.2025 dal D.L. Ing. Marco BAUDINO, dal quale risulta un CREDITO RESIDUO di € 3.751,60 oltre I.V.A. al 22% per complessivi **€ 4.576,95**;
- 2) di accettare, la polizza fidejussoria n. 06/01/26/3238918 sottoscritta in data 27.08.2025 a valere dal 27.08.2025, della Finanziaria Romana S.p.A. di Roma, a garanzia del credito residuo par ad € 4.760,33, già maggiorati degli interessi legali, e che tale polizza avrà scadenza in data 27.08.2027;
- 3) di liquidare la spesa di **€ 4.576,95**, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento a favore della ditta VITTONI SCAVI S.r.l. da cui va dedotto l'importo dell'IVA, pari ad **€ 825,35**, da versare all'Erario, con imputazione alla **Missione 10** – Trasporti e diritto alla mobilità, **Programma 05** – Viabilità e infrastrutture stradali, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. di cui all'ex **cap. 3440.99** "INTERVENTI ASFALTATURA STRADE (FINANZIATO CON PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E = 750)" del bilancio di previsione 2025;
- 4) di dare atto che, il versamento dell'importo di € 825,35 avverrà con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
- 5) di dare atto che NON DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che, verrà effettuata sul sito web dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – la prescritta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- 7) di dare atto che il RUP è il Geom. Mirella SCALISE;
- 8) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Geom. Mirella SCALISE e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954547.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori
Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica