



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 1289
del
28/08/2024**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 186 del 02.08.2024 favore della Ditta TIPIESSE S.p.A. relativa all'intervento "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 Rigenerazione Urbana. Lavori di realizzazione struttura di copertura aree sportive (Scuola Ghirotti)". Cup J73B18000710004 – CIG 9888175C23 – appaltati alla Ditta TIPIESSE S.p.A.. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Accettazione polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 838 del 22.12.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni.
- Premesso che:
 - con Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo per progetti di rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1. - sulla base delle ulteriori risorse stanziare dall'articolo 28 del decreto-legge 1°marzo 2022, sono state finanziate le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021;
 - il Comune di Volpiano risulta inserito nell'Allegato 4 "Domande ammesse con lo scorrimento" e che più precisamente alla:
 - ✓ codice ministeriale 1010813000
 - ✓ codice BDAP 578342930453531001
 - ✓ è inserita l'opera denominata "**Realizzazione struttura di copertura aree Sportive (Scuola Ghirotti)**"
 - ✓ CUP J73B18000710004;
 - ✓ Target 800
 - ✓ Costo complessivo € 150.000,00
 - ✓ Contributo concesso € 140.000,00
 - ✓ Quota cofinanziata € 10.000,00
 - nel corso di una prima stima dell'opera dovuta al rinnovato scenario normativo in tema di revisione dell'aumento dei prezzi dopo la legge 79/2022 di conversione del DL 36/2022 è emersa la necessità di incrementare la quota di cofinanziamento di ulteriori € 46.000,00;
- Richiamate:
 - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23.03.2023 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, denominato "Realizzazione struttura di copertura aree Sportive (Scuola Ghirotti) - CUP J73B18000710004, redatto dall'ing. Marco FINAZZI e dell'importo complessivo di € 196.000,00;
 - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Realizzazione struttura di copertura aree sportive (Scuola G. Ghirotti)" redatto Ing. Marco FINAZZI libero professionista dell'omonimo con studio in via Isonzo n. 11 – Palazzolo sull'Oglio (BS) e dell'importo complessivo da QE di € 196.000,00, di cui € 118.054,67 per esecuzione lavori, € 2.874,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 120.929,48 dal quale emerge il seguente quadro economico:

A) Lavori		
opere soggette a ribasso	€	118.054,67
di cui manodopera soggetta a ribasso	€	29.080,17
oneri della sicurezza	€	2.874,81
<i>Totale lavori</i>		<i>€ 120.929,48</i>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.01 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	€	-

B.02 Rilievi accertamenti ed indagini	€	-	
B.03 Allacciamenti a pubblici servizi	€	-	
B.04 Imprevisti	€	7.684,66	
B.05 Acquisizione aree o immobili	€	-	
B.06 Accantonamento art. 205 del D.lgs n. 50/2017 e s.m.i.	€	1.500,00	
B.07 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione di cui:	€	40.609,05	
<i>Progettazione PFTE</i>	€	9.383,77	
<i>Progettazione DEF+EXE+CSP</i>	€	8.100,00	
<i>Geologo</i>	€	4.900,00	
<i>Acustica</i>	€	3.800,00	
<i>Direzione Lavori e CSE</i>	€	12.425,28	
<i>Collaudo statico</i>	€	2.000,00	
B.08 Incentivo RUP	€	2.418,59	
B.09 spese per attività di consulenze e supporto	€	-	
B.10 Spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€	35,00	
B.12 INARCASSA 4% su spese tecniche	€	1.472,36	
B.13 I.V.A. 22% su spese tecniche	€	9.257,91	
B.14 I.V.A. 10% sui lavori	€	12.092,95	
<i>Totale somme a disposizione</i>			€ 75.070,52
TOTALE COMPLESSIVO A+B			€ 196.000,00

- la Determinazione n. 804 del 11/05/2023, ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento/sub- Investimento 2.1 - Realizzazione struttura di copertura aree sportive (Scuola Ghirotti)” – Individuazione elementi dell’appalto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori (CUP J73B18000710004 – CIG 98164918A2)” con cui è stata impegnata la spesa di € 162.962,48 (al netto delle spese tecniche già impegnate con gli atti sopra richiamati) alla Missione **06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, Progr. **02** Sport e tempo libero, Titolo **II** - Spese in conto capitale, Macroag. 202 ex cap. **3390** P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP Realizzazione struttura di copertura aree sportive (Scuola G. Ghirotti), in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2023;
- la Determinazione del Direttore dell’Unione dei Comuni Nord est Torino n. 186 del 17/05/2023 con cui è stato avviato il procedimento e sono stati approvati i documenti di gara dell’intervento "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2 - Affidamento lavori di realizzazione struttura di copertura aree sportive (Scuola Ghirotti) del Comune di Volpiano (TO) (CUP J73B18000710004 – CIG 98164918A2);
- la Determinazione del Direttore dell’Unione dei Comuni Nord est Torino n. 216 del 31/05/2023 ad oggetto: “Presenza d’atto gara deserta - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2 – con cui sono stati affidati i lavori di realizzazione struttura di copertura aree sportive (Scuola Ghirotti) del Comune di Volpiano (TO) (CUP J73B18000710004 – CIG 98164918A2)”;
- la nota dell’Unione NET, trasmessa al citato prot. comunale n. 12979 del 01.06.2023 con cui è stato segnalato al Comune di Volpiano che, ai sensi dell’articolo 10 del DL 18 novembre 2022 n. 176 coordinato con la legge di conversione n. 6 del 13 gennaio 2023 nonché di quanto previsto dall’art. 1 della vigente "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, i Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 per l'esercizio delle funzioni di Stazione appaltante per l'affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi (art.

30 del D.lgs. 267/2000)", lo stesso poteva procedere direttamente all'affidamento dei lavori in oggetto;

- Considerato che:
 - per i lavori in oggetto d'importo pari a € 120.929,48, di cui € 2.874,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) è stato possibile applicabile la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (cd. decreto "Semplificazioni bis"), previa individuazione di un operatore accreditato sulla piattaforma trasparente in possesso delle categorie e delle classi di lavori previste in progetto nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio di selezione dell'offerta del prezzo più basso;
 - con Determinazione n. 1001 del 13.06.2023 è stato preso atto della gara deserta – e sono stati individuati gli elementi dell'appalto e i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori denominati “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana” - Realizzazione struttura di copertura aree sportive (Scuola Ghirotti) — CUP J73B18000710004 – CIG 9880695F71”;
 - con Determinazione n. 1008 del 15.06.2023 è stato rettificato il CIG e sono stati individuati gli elementi dell'appalto e i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori denominati “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana” - Realizzazione struttura di copertura aree sportive (Scuola Ghirotti) — CUP J73B18000710004 – CIG 9888175C23”;
 - con la citate Determinazioni n. 1001 del 13.06.2023 e n. 1008 del 15.06.2023 questa Amministrazione ha provveduto attraverso una indagine conoscitiva sul mercato, tra le ditte riconosciute come qualificate ad eseguire opere assimilabili alla categoria OS32, individuandone una in grado di partecipare alla procedura di affidamento diretto;
 - con Determinazione n. 1072 del 23.06.2023, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l. - sede in via Catello n. 40 - Villa D'Adda (BG) (P. Iva 02890290162), che ha offerto un ribasso dello 0,5% sull'importo a base di gara do € 118.054,67 determinando un importo di € 117.464,40 oltre oneri della sicurezza di € 2.874,81, per un totale di € 120.339,21 oltre IVA al 10% di € 26.474,62 per un totale complessivo di € 146.813,83;
 - con medesima Determinazione n. 1072/2023 il quadro complessivo dei lavori è stato così rideterminato:

A) Lavori		
opere soggette a ribasso	€	118.054,67
ribasso dello 0,5%	€	590,27
Importo al netto del ribasso	€	117.464,40
oneri della sicurezza	€	2.874,81
<i>Totale lavori</i>		<i>€ 120.339,21</i>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.01 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	€	-
B.02 Rilievi accertamenti ed indagini	€	-
B.03 Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.04 Imprevisti	€	7.684,66
B.05 Acquisizione aree o immobili	€	-

B.06 Accantonamento art. 205 del D.lgs n. 50/2017 e s.m.i.	€	1.500,00	
B.07 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione di cui:	€	40.609,05	
<i>Progettazione PFTE</i>	€	9.383,77	
<i>Progettazione DEF+EXE+CSP</i>	€	8.100,00	
<i>Geologo</i>	€	4.900,00	
<i>Acustica</i>	€	3.800,00	
<i>Direzione Lavori e CSE</i>	€	12.425,28	
<i>Collaudo statico</i>	€	2.000,00	
B.08 Incentivo RUP	€	2.418,59	
B.09 spese per attività di consulenze e supporto	€	-	
B.10 Spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B.11 Contributo ANAC – 1° gara deserta 98164918A2	€	35,00	
B.11 bis Contributo ANAC – gara annullata 9880695F71	€	35,00	
B.11 ter Contributo ANAC – 9888175C23	€	35,00	
B.12 INARCASSA 4% su spese tecniche	€	1.472,36	
B.13 I.V.A. 22% su spese tecniche	€	9.257,91	
B.14 I.V.A. 10% sui lavori	€	12.033,92	
<i>Totale somme a disposizione</i>			€ 75.011,49
Economie da ribasso d'asta			€ 649,30
			=====
TOTALE COMPLESSIVO A+B			€ 196.000,00

- Richiamato il contratto repertorio n. 3800 del 24.07.2023, sottoscritto presso la sede del Comune di Volpiano, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il verbale di inizio lavori, datato 20.10.2023, dal quale emerge che la durata contrattuale è di 68 gg. naturali e consecutivi con scadenza al 26.12.2023;
- Richiamata la Determinazione n. 1583 del 29.09.2023 con la quale viene nominata il Geom. Maria SORTINO che assume il ruolo di Responsabilità del Procedimento (RUP) per la fase esecutiva dell'opera "Realizzazione struttura di copertura aree Sportive (Scuola Ghirelli) - CUP J73B18000710004;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori datato 07.12.2023 e successiva ripresa del 22.01.2024 che ha quindi posticipato il termine dei lavori al 10.02.2024;
- Vista la Determinazione n. 179 del 01.02.2024 con cui è stata autorizzata la ditta TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l. a concedere in subappalto alla ditta **CST IMPIANTI S.r.l.** con sede in Via Guido Galli n. 8 – 24126 Bergamo (P. Iva 03922190164), lavori di realizzazione dell'impianto elettrico/illuminazione rientrante nella categoria OS30, per un importo di € 4.900,00 comprensivi di oneri della sicurezza di € 350,00, oltre I.V.A.;
- Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni n. 723 del 08.05.2024 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento lavori, redatto dal D.L. Arch. Stefano LONGHI, trasmesso in data 18.04.2024, acclarato al prot. n. 9808, dei lavori eseguiti per € 112.151,93, a lordo del ribasso d'asta dello **0,50%** oltre € 2.731,07 per oneri di sicurezza, nonché il 1° certificato di pagamento redatto in data 30.04.2024, dal Responsabile del Procedimento Geom. Maria SORTINO, a favore della ditta aggiudicataria di una 1° RATA di € 113.750,63 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni sull'importo di € 114.322,24), oltre l'IVA al 10% pari ad € 11.375,06 per un totale di **€ 125.125,69** relativo al pagamento delle seguenti somme:

- per € 109.095,63, oltre € 10.909,56 per IVA al 10% per un totale di € 120.005,19 a favore della ditta aggiudicataria **TIPIESSE S.p.A.** - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l.;
 - per € 4.655,00, oltre € 465,50 per IVA al 10% per un totale di € 5.120,50 a favore della ditta subappaltatrice **CST IMPIANTI S.r.l.**;
- per complessivi € 125.125,69.**

- Dato atto che, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 08.02.2024 e quindi in tempo utile, considerate le sospensioni lavori che si sono verbalizzate nel corso dei lavori;
- Preso atto che il Collaudo statico è stato depositato dall'Ing. Marco BAUDINO sul portale ARCA EOS in data 22.05.2024 prot. SUESIS-2024-0005371, e trasmesso al Comune di Volpiano in data 22.05.2024, acclarato al prot. n. 12978.
- Vista la dichiarazione rilasciata in data 13.08.2024 dal Responsabile del Procedimento Geom. Maria SORTINO dalla quale risulta che la Ditta TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l., non ha ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraccitati e che non esistono atti impeditivi di altro genere;
- Visto l'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento Generale dei contratti pubblici n. 207/2010 e s.m.i., datato il 06.06.2024 e pubblicato per 10 giorni, dal quale nessuno ha vantato crediti per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori;
- Vista la RELAZIONE sul CONTO FINALE e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE redatto in data 03.07.2024 e trasmesso con nota prot. n. 16840 del 03.07.2024 dal D.L. Arch. Stefano LONGHI, dal quale risulta un CREDITO RESIDUO di € 6.588,58 oltre I.V.A. al 10% di € 658,85 per complessivi € **7.247,44**, così distinto:
 - per 6.343,58, oltre € 658,86 per IVA al 10% per un totale di € **7.002,44** a favore della ditta aggiudicataria **TIPIESSE S.p.A.** - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l.;
 - per € **245,00**, a favore della ditta subappaltatrice **CST IMPIANTI S.r.l.**;
- Dato atto che l'impresa ha firmato il conto finale senza riserve;
- Vista la nota del DL Arch. Stefano LONGHI, nella quale dichiara che le lavorazioni realizzate nell'ambito dell'intervento che hanno generato le spese oggetto della presente fase di rendicontazione (SAL n. 2) risultano essere conformi con gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- Vista la polizza fidejussoria n. 10009110002023 sottoscritta in data 22.07.2024 a valere dal 22.07.2024, della BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede a Milano, a garanzia del credito residuo pari ad € 7.615,49, già maggiorati degli interessi legali, trasmessa dalla Ditta TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l. in data 30.07.2024 acclarato al prot. n. 19265;
- Vista la fattura elettronica n. 186 del 02.08.2024 emessa dalla Ditta TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l., pervenuta in data 03.08.2024 e registrata al protocollo generale con il n. 19692, ammontante ad € 6.588,58 oltre I.V.A. al 10% di € 658,86 per complessivi € **7.247,44** inerente la RATA a SALDO, quale CREDITO RESIDUO;
- Vista la copia della fattura elettronica n. 24/001 del 07.08.2024 della ditta CST IMPIANTI S.r.l., emessa nei confronti della ditta TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e

coordinamento HSB S.r.l. di € 245,00, inerente il corrispettivo per i lavori in subappalto e precisamente di realizzazione dell'impianto elettrico/illuminazione rientrante nella categoria OS30, di cui alla Determinazione autorizzativa n. 179/2024, a saldo delle opere eseguite e riferite alla contabilità finale;

- Richiamato il comma 629 lettera b) dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n.ro 190 "legge di stabilità 2015" che ha introdotto, dal 1° gennaio 2015 il meccanismo, cosiddetto "split payment" secondo il quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti locali per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Visto il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09.01.2015 nel quale si anticipa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
- Ritenuto pertanto, a fronte della fattura soprarichiamata n. 24/001 del 07.08.2024 di disporre l'accantonamento dell'IVA pari ad € **658,86** all'apposita risorsa del bilancio di previsione 2021, allocata tra le entrate per conto terzi" che verrà versata all'Erario con le modalità stabilite dal sopracitato decreto in particolare gli art.li 4 e 9;
- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 13.06.2024, protocollo documento INAIL n. 44100332 (scadenza validità 11.10.2024), dal quale si evince che la Ditta TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 12.07.2024, protocollo documento INAIL n. 44577834 (scadenza validità 09.11.2024), dal quale si evince che l'impresa CST IMPIANTI S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- Visto il DURC di congruità di cui al D.M. 143 del 25.06.2021, trasmesso dalla ditta appaltatrice TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l. e rilasciato dalla Cassa Edile in data 11.04.2024 protocollo di attestazione n. 20243085TO00/3, il quale per il cantiere in oggetto la verifica di manodopera risulta positiva;
- Vista la nota del DL Arch. Stefano LONGHI, nella quale dichiara che le lavorazioni realizzate nell'ambito dell'intervento che hanno generato le spese oggetto della presente fase di rendicontazione (SAL n. 2) risultano essere conformi con gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- Dato atto che:
 - è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
 - DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
 - che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G. **9888175C23**;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;
- Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Maria SORTINO;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27.06.2024;
- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo firmata dall'arch. Monica Veronese in qualità di figura alla quale compete l'adozione del provvedimento finale e dall'Istruttore Geom. Maria SORTINO in qualità di responsabile del procedimento, che si allega al presente provvedimento;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

1. di approvare la RELAZIONE sul CONTO FINALE e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE redatto in data 03.07.2024 e trasmesso con nota prot. n. 16840 del 03.07.2024 dal D.L. Arch. Stefano LONGHI, dal quale risulta un CREDITO RESIDUO di € 6.588,58 oltre I.V.A. al 10% di € 658,86 per complessivi € **7.247,44**, così distinto:
 - per € 6.343,58, oltre € 658,86 per IVA al 10% per un totale di € **7.002,44** a favore della ditta aggiudicataria TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l.;
 - per € **245,00** a favore della ditta subappaltatrice CST IMPIANTI S.r.l.;
2. di accettare, la polizza fidejussoria n. 10009110002023 sottoscritta in data 22.07.2024 a valere dal 22.07.2024, della BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede a Milano, a garanzia del credito residuo pari ad € 7.615,49, già maggiorati degli interessi legali, trasmessa dalla Ditta TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l. in data 30.07.2024 acclarato al prot. n. 19265;
3. di liquidare la spesa di € **7.002,44**, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento a favore della ditta TIPIESSE S.p.A. - Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HSB S.r.l. di Villa D'Adda (BG) alla Missione 06, Prog 01, Titolo 2, Macroag. 202, **cap. 3119.20 REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI) (FIN AVANZO LIBERO 2021)**, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 367.1/2024**);
4. di liquidare la spesa di € **245,00** quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento a favore della ditta **CST IMPIANTI S.r.l.** di Bergamo, con

imputazione alla Missione 06, Prog 01, Titolo 2, Macroag. 202, **cap. 3119.99** P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 CUP J73B18000710004 REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI) (E=730.20), conto gestione residui del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 369.3/2024**)

5. di dare atto che, il versamento dell'importo di € **658,86** avverrà con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G. **9888175C23**;
7. **di dare atto che DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;**
8. di dare atto che, il Collaudo statico è stato depositato dall'Ing. Marco BAUDINO sul portale ARCA EOS in data 22.05.2024 prot. SUESIS-2024-0005371, e trasmesso al Comune di Volpiano in data 22.05.2024, acclarato al prot. n. 12978;
9. di dare atto che, verrà effettuata sul sito web dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – la prescritta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
10. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
11. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Geom. Maria SORTINO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954505.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica