

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VOLPIANO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE SOSPENSIONE LAVORI

(d.lgs. 36/2023 art.121 comma 1 d.lgs. 36/2023 All. II.14 art.8 comma 1)

LAVORI: : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE IN VIA VARIE
CUP : J79J24000390004
CIG : B4C5B2C7CB
COMMITTENTE : COMUNE DI VOLPIANO, Piazza Vittorio Emanuele II, 12, Volpiano (TO), 0119954511
R.U.P. : Geom. Mirella SCALISE
IMPRESA : VITONE SCAVI s.r.l. con sede in Via Torino, 141 - Leini (TO) P.IVA / C.F. 11443610016
CONTRATTO : scrittura privata redatta in data 08/01/2025 n. 28/2025 per un importo pari a 58.725,98 € oltre IVA (CINQUANTOTTOSETTECENTOVENTICINQUE/98 Euro)

L'anno **2025** il giorno **9** del mese di **APRILE** nel **Comune di Volpiano (TO)**, il sottoscritto BAUDINO Ing. Marco in qualità di Direttore Lavori, in oggetto, su incarico della Stazione Appaltante, ha compilato il presente verbale con l'intervento di VITONE Fabrizio, in rappresentanza dell'impresa esecutrice

CONSIDERATO

- che in data 24/03/2025 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto, così come indicato nell'apposito verbale di consegna lavori;
- che i lavori, in via temporanea, non possono procedere correttamente e a regola d'arte, per le circostanze di seguito specificate: impossibilità a procedere con l'apprestamento e realizzazione dell'intervento n.3 in quanto in attesa del perfezionamento delle relative ordinanze e autorizzazioni degli Enti competenti per operare sulla viabilità coinvolta dai lavori;
- che, in data odierna, vista risulta uno stato dell'area: INTERVENTO 2 e 3 completamente realizzati e conclusi, INTERVENTO 1 da realizzare;

RILEVATO

- che alla data odierna non sono stati inoltrati stati di avanzamento dei lavori;
- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta è pari alla totalità delle lavorazioni previste per l'INTERVENTO 1;
- che non sono presenti in cantiere attrezzature, mezzi e materiali e pertanto non si evidenziano particolari cautele da prescrivere all'esecutore dei lavori;
- che, a motivo della sospensione, non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore, ad eccezione del caso disciplinato dall'art. 121 comma 5 D.Lgs. 36/2023

DISPONE

All'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e di riprendere gli stessi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte sopra specificate.

Durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa esecutrice dovrà provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.

Relativamente alla sospensione dei lavori di cui trattasi non si evidenziano contestazioni da parte dell'Impresa Appaltatrice.

Volpiano (TO), lì 09/04/2025

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa Appaltatrice

BAUDINO Ing. Marco

*VITTONI SCAVI s.r.l.
nella persona del
legale rappresentante
VITTONI Fabrizio.*

- *Documento firmato digitalmente*