

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VOLPIANO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

(d.lgs. 36/2023 art. 121; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8)

LAVORI: : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE IN VIA VARIE
CUP : J79J24000390004
CIG : B4C5B2C7CB
COMMITTENTE : COMUNE DI VOLPIANO, Piazza Vittorio Emanuele II, 12, Volpiano (TO), 0119954511
R.U.P. : Geom. Mirella SCALISE
IMPRESA : VITONE SCAVI s.r.l. con sede in Via Torino, 141 - Leini (TO) P.IVA / C.F. 11443610016
CONTRATTO : scrittura privata redatta in data 08/01/2025 n. 28/2025 per un importo pari a 58.725,98 € oltre IVA (CINQUANTOTTOSETTECENTOVENTICINQUE/98 Euro)

L'anno **2025** il giorno **14** del mese di **MAGGIO** nel **Comune di Volpiano (TO)**, il sottoscritto BAUDINO Ing. Marco in qualità di Direttore Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa esecutrice, nella persona del Direttore Tecnico VITONE Fabrizio,

- **considerato** il verbale di consegna dei lavori del **24/03/2025**;
- **considerato** il verbale di sospensione dei lavori del **09/04/2025** con il quale i summenzionati lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessità: in particolare per impossibilità a procedere con l'apprestamento e realizzazione dell'intervento n.3 in quanto in attesa del perfezionamento delle relative ordinanze e autorizzazioni degli Enti competenti per operare sulla viabilità coinvolta dai lavori;
- **considerato** che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per **35 giorni** solari e consecutivi;
- **constatato** che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta erano le seguenti: totalità delle lavorazioni per l'INTERVENTO n.1;
- **rilevato** che non erano presenti attrezzature e i materiali in cantiere;
- **rilevato** che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere.

redige il presente verbale con il quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data del **14/05/2025** e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il **27/06/2025**, così come stabilito dalla disposizione del Responsabile Unico del Progetto.

Volpiano (TO), lì 14/05/2025

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa Appaltatrice

Il R.U.P.

BAUDINO Ing. Marco

VITONE SCAVI s.r.l.
nella persona del
legale rappresentante
VITONE Fabrizio.

SCALISE Geom. Mirella

Documento firmato digitalmente

- Eventuali contestazioni dell'impresa: nulla da evidenziare.