



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio



VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA IN RIUNIONE DECISORIA DEL 04 NOVEMBRE 2020

OGGETTO : Comune di Volpiano (TO) – Conferenza dei Servizi art. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i., per esame del progetto definitivo dei lavori di LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN AREE CASCINA VERDINA – TRASLAZIONE CANALE BENDOLINO.

AMMINISTRAZIONI ED ENTI INVITATI:

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana
di Torino

Regione Piemonte
Direzione OO.PP.

Città Metropolitana di Torino
Servizio Tutela Fauna e Flora

Comando Stazione Carabinieri
Nucleo Forestale Chivasso

Città Metropolitana di Torino
Direzioni dipartimento territorio,
edilizia e viabilità - territorio e trasporti

Presiede la riunione e rappresenta il Comune di Volpiano il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio e Responsabile del Procedimento: **Arch. Gaetano MAGGIULLI**

Segretario verbalizzante : **Geom. Mirella SCALISE**
Sono presenti in sala (o assenti) i Sigg.:

REGIONE PIEMONTE – Direzione OO.PP.:
parere non pervenuto – nessuno presente

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – Settore viabilità:
trasmette parere – presente Ing. Candiano



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio



Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio :
trasmette parere – nessuno presente

ENEL Distribuzione:

il Dr. Ciciriello non riesce a collegarsi in videoconferenza

ENI:

presente Ing. Milanese

TELECOM S.p.A.

presente il tecnico Ingino

Ufficio Edilizia e Territorio del Comune di Volpiano

trasmette parere – nessuno presente

Ufficio Ambiente del Comune di Volpiano

Invia documentazione

Alla riunione sono inoltre presenti:

- Ing. PALESE e Ing. VISCONTI dello studio EDES Earth Desingn progettista dell'opera
- Ing. CAVAPOZZI dello studio Associato ARCHINGEO in qualità di supporto tecnico al RUP in fase di validazione del progetto.

Addì 04 novembre 2020 alle ore 10.00 si avvia la Video Conferenza dei Servizi, convocata dal Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 18166 del 24.09.2020, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Il presidente apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione alla Conferenza, la collaborazione prestata e l'approfondito lavori di analisi e di mediazione tra le varie esigenze connesse.

Al termine del suo intervento di saluto e di apertura lavori, il Responsabile del Procedimento cede la parola ai progettisti Ing. PALESE e Ing. VISCONTI, i quali rendono ai partecipanti un breve riepilogo circa i contenuti e le finalità della Conferenza, il Responsabile



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio



del Procedimento, invita quindi i rappresentanti delle amministrazioni ed enti invitati ed intervenuti ad esprimere le loro valutazioni:

Intervengono :

REGIONE PIEMONTE – Direzione OO.PP.:

non pervenuto, pertanto si considera acquisito il parere

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – Servizio Viabilità:

Pervenuto parere in data 03.11.2020 prot. n. 21209 (vedi allegato) – con il quale il progetto proposto viene autorizzato con prescrizioni:

- Mantenimento della distanza dal ciglio bitumato della SP500 a inizio scarpata del canale di 13,00 mt. – il RUP chiede la possibilità di deroga della distanza in prossimità del raccordo tra il tratto di canale da traslare con il canale già in fascia di rispetto della SP500,
- Deve essere presentato stralcio di progetto delle barriere di protezione che la Città Metropolitana prescrive – l'Ing. Candiano precisa che tale integrazione dovrà fare parte del progetto esecutivo sul quale la Città Metropolitana esprimerà parere definitivo sulla proposta progettuale,
- Per il tratto di canale che attraversa in sotterraneo la futura strada di collegamento tra la SP39 e la SP500 (di realizzazione da parte del Comune) prescrive come dovrà essere la stratigrafia della porzione di strade che ricade sotto la competenza della Città Metropolitana (nella parte in asse al Km. 1+600), vengono proposte due soluzioni alternative, il tutto come dettagliatamente illustrato nel parere; **INTERVENTO ESEGUITO**

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio:

Pervenuto parere in data 21.10.2020 prot. n. 20272 (vedi allegato) – con il quale il progetto proposto viene autorizzato nel seguente modo:

- dal punto di vista paesaggistico : parere FAVOREVOLE
- dal punto di vista archeologico: aerea in alto rischio archeologico con prescrizione di una campagna di sondaggi archeologici, il RUP conferma che il Comune provvederà ad incaricare professionista e ditta qualificata ad eseguire i sondaggi;

ENEL Distribuzione:

Il Dr. Francesco Ciciriello non riesce a collegarsi, si concorda un successivo incontro

ENI:

Presente l'Ing. Agostino Milanese della ENI NEW ENERGY: i progettisti evidenziamo che i mappali 5 – 6 – 169 – 17 – 23 sono di proprietà di ENI, l'Ing. Milanese si prende l'impegno di gestire il passaggio di proprietà della soia parte di area interessata dai lavori, chiedendo delucidazioni in merito alla procedura, il RUP conferma che trattasi di cessione gratuita e volontaria con spese di frazionamento a carico del comune di Volpiano;

**IN FASE DI REDAZIONE
ATTO NOTARILE**

Piazza Vittorio Emanuele II n. 12 CAP 10088 Volpiano (TO)
Tel. 0119954511 – Fax 0119954512 – P.I. 01573560016

E.mail: info@comune.volpiano.to.it PEC: protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

Web: <http://www.comunevolpiano.to.it>



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio



TELECOM S.p.A.

Presente il tecnico Alessandro Ingino: riferisce che l'area è attraversata dai cavi della fibra e che per avere copia della tavola grafica con indicazione dell'esatto percorso i progettisti devono fare formare richiesta all'ufficio spostamenti.

Dal momento che sarà necessario spostare i pali telecom presenti sul nuovo percorso del canale, ma che in questa fase (l'opera non verrà realizzata direttamente dal Comune di Volpiano ma verrà inclusa nella vendita dell'area Verdina e quindi i lavori saranno a carico del futuro acquirente) non è possibile studiare una nuova posizione quantificando i costi di spostamento, si prescrive che il progetto esecutivo dovrà porre particolare attenzione a precisare e mettere in evidenza questa prescrizione nella futura realizzazione;

**IN CAPO
ALL'ACQUIRENTE**

Ufficio Edilizia e Territorio del Comune di Volpiano

Pervenuto parere in data 22.10.2020 prot. n. 20530 (vedi allegato) – con il quale il progetto proposto ottiene parere FAVOREVOLE con annotazione sulle particelle che non risultano essere del Comune di Volpiano;

Ufficio Ambiente del Comune di Volpiano

L'Arch. Monica Veronese ipotizza che l'intervento possa ricadere nella procedura VIA, i progettisti si riservano di fare ulteriori verifiche in merito a tale obbligo.

vedi riferimento alla decisione del RUP nelle successive pagine

La Videoconferenza si conclude con l'accordo di un aggiornamento per :

- 1) verifica delle necessità di sottoporre il progetto a verifica VIA
- 2) incontro con ENEL DISTRIBUZIONE per definire l'interferenza di competenza
- 3) acquisizione bonaria delle porzioni di aree di proprietà ENI
- 4) integrare e modificare il progetto in funzione delle prescrizioni della Città Metropolitana

Alle ore 11.30 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Presidente/Responsabile del Procedimento.....

Il segretario verbalizzante

2° seduta del 10.11.2020 ore 10.00



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio



Presiede la riunione e rappresenta il Comune di Volpiano il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio e Responsabile del Procedimento: **Arch. Gaetano MAGGIULLI**

Segretario verbalizzante : **Geom. Mirella SCALISE**

Sono presenti in sala (o assenti) i Sigg.:

ENEL Distribuzione:

Dr. Ciciriello

Progettisti

Ing. PALESE e Ing. VISCONTI dello studio EDES Earth Desingn

L'Ing. Palese illustra la interferenza della linea aerea e del traliccio che è collocato sul nuovo percorso in progetto del canale Bendolino, Ciciriello riferisce che durante le opere realizzate per conto ENI avevano già predisposto i corrugati per un eventuale interrimento della linea aerea, e rileva inoltre che oltre all'interrimento della tesata, sarebbe molto importante eliminare un palo su cui passano molte linee e sostituirlo con una cabina da collocare in funzione di quella che potrà essere la lottizzazione dell'intera area (precisando che la nuova cabina non preclude la presenza di quella già richiesta e realizzata per i due pec in corso IN3 – IN4).

Ciciriello ricorda che ENEL aveva già mandato un preventivo ora presumibilmente scaduto e Maggiulli puntualizza che ha provveduto a sottoporlo alla Amministrazione la quale in un primo momento non si è dimostrata interessata a procedere.

In questa fase si rende ora necessario richiedere nuovamente il preventivo per l'interrimento della tesata aerea, a seguito del quale ENEL richiederà un sopralluogo per valutare il preventivo anche per la realizzazione della cabina ENEL. Si dovrà poi illustrare il tutto all'Amministrazione per ottenere il benestare a procedere.

E' importante poi aggiornare il perito in tal senso.

Al termine della riunione con ENEL, abbiamo si è discusso dell'obbligo o meno di sottoporre il procedimento a procedura VIA, il RUP illustra i motivi per cui NON si rende necessario pertanto esprimerà parere scritto in tal senso, mentre si concorda la necessità di avere il l'autorizzazione paesaggisti, ed il RUP provvederà in tal senso con l'ausilio dell'ufficio edilizia e territorio. **da mandare il progetto esecutivo all'urbanistica**

In ultimo viene richiesto all'Ing. Palese un aggiornamento economico del progetto in funzione delle richieste di Città Metropolitana (guard-rail), verificheranno per quale lunghezza è

Piazza Vittorio Emanuele II n. 12 CAP 10088 Volpiano (TO)

Tel. 0119954511 – Fax 0119954512 – P.I. 01573560016

E.mail: info@comune.volpiano.to.it PEC: protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

Web: <http://www.comunevolpiano.to.it>



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio



necessaria la posa di barriere di protezione e poi ci darà conto così da permettere agli uffici di illustrare il tutto all'Amministrazione.

La Videoconferenza si conclude con l'accordo che l'ufficio provvederà a richiedere preventivo ad ENEL e resta in attesa di aggiornamento tecnico economico del progetto da parte dell'Ing. Palese.

Alle ore 11.00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Presidente/Responsabile del Procedimento.....

Il segretario verbalizzante

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Conferenza si considera conclusa con le seguenti considerazioni:

1) si prende atto della nota prot. n. 1756 del 25.01.2021 con cui Questa Amministrazione Comunale ha richiesto alla Soprintendenza l'autorizzazione a non eseguire gli scavi preliminari a causa della fitta vegetazione attualmente presente sull'area e della nota di riscontro dello stesso Ente, pervenuta in data 28.01.2021 prot. n. 1989 con cui lo stesso accoglie favorevolmente la richiesta del Comune di Volpiano, e prescrive in fase di realizzazione dei lavori di affiancare alle opere di scavo la supervisione di un Archeologo – di tutto ciò dovrà essere data evidenza nella relazione del progetto esecutivo;

2) con Determinazione n. 101 del 05.02.2021 è stato formalizzato l'incarico al Geom. Sergio Gagliardi di provvedere al frazionamento degli immobili identificati al catasto Fg. 34 mappali nn. 362 – 161- 209 - 213 – 424 – 217 – 11, attualmente di proprietà ENI così da poter



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio



avviare la procedura di cessione volontaria di parte delle stessa - di tutto ciò dovrà essere data evidenza nella relazione e nelle tavole del progetto esecutivo;

- 3) con nota prot. n. 22494 del 19.11.2020 è stato richiesto ad ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. lo spostamento del palo in cemento posto sul nuovo percorso del canale Bendolino, a seguito di valutazione del preventivo pervenuto in data 29.01.2021 ed acclarato al prot. n. gen. al n. 2125, a seguito di attente valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 5109 del 05.03.2021, Questo Ente ha ritenuto di NON procedere all'approvazione del preventivo e quindi dello spostamento del palo ENEL - il progettista dovrà provvedere di conseguenza a modificare il nuovo tracciato del canale; **verificare la conferma di tale affermazione con i progetto esecutivo**
- 4) In virtù di quanto stabilito con la Comunicazione alla Giunta del 11.01.2021, si stabilisce che le modifiche richiesta dalla Città Metropolitana di Torino, come da parere data 03.11.2020 prot. n. 21209, dovranno essere adottate nella redazione del progetto esecutivo e che prima dell'approvazione definitiva dello stesso verranno sottoposte a parere definitivo da parte dello stesso Ente.