



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 147
del
16/02/2026**

OGGETTO: PNRR M5C2 I2.1 “Intervento di rifacimento servizi igienici e spogliatoi - Palazzetto dello Sport”. CUP J71E17000170004 – CIG 9857814D72. Presa atto economie.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 15.12.2025 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;
- Premesso che:
 - con a seguito della manifestata intenzione di Questa Amministrazione Comunale di richiedere finanziamenti PNRR di cui al Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, l'Ente è risultato aggiudicatario del contributo per progetti di rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1. per i lavori di "Rifacimento servizi igienici e spogliatoi Palazzetto dello sport" – CUP J71E17000170004;
 - il Comune di Volpiano risulta inserito nell'Allegato 4 *"Domande ammesse con lo scorrimento"* e che più precisamente:
 - ✓ codice ministeriale 1010813000
 - ✓ codice BDAP 578342930453531001
 - ✓ è inserita l'opera denominata ***"Rifacimento servizi igienici e spogliatoi Palazzetto dello Sport"***
 - ✓ CUP J71E17000170004;
 - ✓ Target 300
 - ✓ Costo complessivo €.250.000,00
 - ✓ Contributo concesso €.235.000,00
 - ✓ Quota cofinanziata €.15.000,00
 - l'art. 8 del Decreto sopra citato prevedeva che la procedura di attivazione della erogazione del contributo avvenisse con l'invio dell'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso a firma del Legale Rappresentante e che lo stesso Atto d'obbligo è stato sottoscritto in data 29.04.2022 dal Sindaco Pro Tempore Ing. Giovanni PANICHELLI;
 - con nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Generale della Finanza Locale, ha comunicato che l'Atto d'obbligo dell'intervento CUP J71E17000170004 è conforme ed era stato acquisito regolarmente;
 - che in data 29.04.2022 il Sindaco ha provveduto a sottoscrivere l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il ***"Rifacimento servizi igienici e spogliatoi Palazzetto dello Sport"***;
 - con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 726 del 12.10.2016 è stata affidata all'Associazione Temporanea di Progettisti composta da: Arch. Alika CARELLI (capogruppo) – Arch. Diego DASSETTO (mandante) e Arch. Niccolò SERIONE (mandante) l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori nonché coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dell'intervento di "Rifacimento servizi igienici e spogliatoi palazzetto dello sport";
 - con la medesima Determinazione n. 726 del 12.10.2016 veniva individuato il Responsabile Unico del Procedimento nel tecnico comunale geom. Maria SORTINO;
 - con l'atto rep. n. 418 del 21.05.2018 (con allegato il mandato collettivo speciale nel quale viene costituito il raggruppamento temporaneo), è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Volpiano e l'Arch. Alika CARELLI, quale capogruppo dell'Associazione Temporanea di professionisti;
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 07.06.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, dell'importo di €.250.000,00 di cui € 185.680,12 di lavori a base d'asta, redatto dall'ATP, al fine di poter partecipare al bando "Sport e Periferie 2018" della Regione Piemonte;
 - nel Documento di Programmazione e Pianificazione redatto dal RUP si suggeriva di procedere ad affidare la progettazione esecutiva, per l'aggiornamento del progetto alle sopravvenute normative ed in particolar modo alle condizioni richieste e previste dal PNRR, direttamente all'Associazione Temporanea di Professionisti composta da: Arch. Alika CARELLI (capogruppo) – Arch. Diego DASSETTO (mandante) e Arch. Niccolò SERIONE (mandante) al fine di garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23 comma 12 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni n. 978 del 22.12.2022 è stato affidato all'Associazione Temporanea di Professionisti composta da: Arch. Alika CARELLI (capogruppo) – Arch. Diego DASSETTO (mandante) e Arch. Niccolò SERIONE (mandante) presso lo studio di Corso Palermo n. 55 – 10152 Torino, l'incarico

professionale, per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori nonché coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dell'intervento di "Rifacimento servizi igienici e spogliatoi palazzetto dello sport", dietro compenso di € 25.962,37 oltre il 4% CNPAIA di € 1.038,49 oltre IVA al 22% di € 5.940,19 per un totale complessivo di € 32.941,06;

- con Determinazione n. 378 del 03.03.2025 è stata rettificata la determinazione n. 39/2025 in quanto per mero errore materiale è stato indicato un codice CIG errato e attribuendo all'incarico di cui al punto precedente il codice CIG B55E35EE48;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, denominato "Rifacimento servizi igienici e spogliatoi palazzetto dello sport" - CUP J71E17000170004, trasmesso dall'arch. Alike Carelli quale capogruppo dell'Associazione Temporanea di Professionisti con studio in Corso Palermo n. 55 – 10152 - Torino, dell'importo complessivo di € 250.000,00, così suddiviso:

A. Lavori a corpo	
A.1.Importo totale Opere Edili (di cui per manodopera € 79.825,18)	168.305,64
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.222,33
TOTALE LAVORI	172.527,97
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1 Lavori in economia e amministrazione diretta	0,00
B.2 Stanziamento per servizi di supporto e verifica	0,00
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
B.4 Stanziamento per imprevisti	1.874,27
B.5 Acquisizione aree o immobili	0,00
B.6 Accantonamento art. 205	1.000,00
B.7 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione	25.962,37
B.8 Incentivo RUP	3.450,56
B.9 Spese per pubblicità e bandi di affidamento	0,00
B.10 Spese per accertamenti laboratori	0,00
B.11a I.V.A. 22% sui lavori	37.956,15
B.11b INARCASSA 4%	1.038,49
B.11c I.V.A. 22% su spese tecniche	5.940,19
B.12 Contributo ANAC	250,00
B.13 Diritti reclami da altri Enti	0,00
B.14 Altro	0,00
B.15 Arrotondamenti	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	77.472,03
TOTALE COMPLESSIVO A+B	250.000,00

• Considerato che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni n. 187 del 31.01.2023, causa l'assenza prolungata del Geom. Maria SORTINO per motivi personali, è stata individuata RUP del procedimento "Rifacimento servizi igienici e spogliatoi palazzetto dello sport", l'arch. Monica VERONESE, Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni di questo Comune;
- con Determinazione n. 1173 del 11.07.2023, i lavori di "Rifacimento servizi igienici e spogliatoi Palazzetto dello Sport" sono stati aggiudicati alla ditta CASALE IMPIANTI S.r.l. - con sede in Via Martini & Rossi n. 49 - Chieri (TO) (P.Iva 118237250) per un importo di € 131.278,40 a cui vanno aggiunti € 4.222,33 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un totale € 135.500,73, oltre IVA di legge;
- con medesima Determinazione n. 1173/2023 il quadro economico è stato aggiornato nel seguente modo:

A. Lavori a corpo	
A.1.Importo totale Opere Edili (di cui per manodopera € 79.825,18)	131.278,40

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.222,33
TOTALE LAVORI	<u>135.500,73</u>
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1 Lavori in economia e amministrazione diretta	0,00
B.2 Stanziamento per servizi di supporto e verifica	0,00
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
B.4 Stanziamento per imprevisti	1.874,27
B.5 Acquisizione aree o immobili	0,00
B.6 Accantonamento art. 205	1.000,00
B.7 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione	25.962,37
B.8 Incentivo RUP	3.450,56
B.9 Spese per pubblicità e bandi di affidamento	0,00
B.10 Spese per accertamenti laboratori	0,00
B.11a I.V.A. 22% sui lavori	29.810,16
B.11b INARCASSA 4%	1.038,49
B.11c I.V.A. 22% su spese tecniche	5.940,19
B.12 Contributo ANAC	250,00
B.13 Diritti reclami da altri Enti	0,00
B.14 Altro	0,00
B.15 Arrotondamenti	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>69.326,04</u>
<u>ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA</u>	<u>45.173,23</u>
TOTALE COMPLESSIVO A+B	<u>250.000,00</u>

- Richiamato il contratto repertorio n. 3802 del 27.07.2023, sottoscritto presso la sede del Comune di Volpiano, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il verbale di inizio lavori, datato 16.10.2023, firmato senza riserve da parte dell'Impresa;
- Richiamata la Determinazione n. 1582 del 29.09.2023 con la quale è stata nominata il Geom. Maria SORTINO assumendo il ruolo di Responsabilità del Procedimento (RUP) per la fase esecutiva dell'opera "PNRR M5C2 I2.1 "Intervento di rifacimento servizi igienici e spogliatoi - Palazzetto dello Sport";
- Visti i verbali di sospensione e ripresa dei lavori che hanno quindi posticipato il termine dei lavori al 01.09.2024;
- Rilevato che in data 22.02.2024 l'impresa CASALE IMPIANTI S.r.l. comunicava il sub-affido a favore della Ditta MACRO SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Degli Ulivi n. 98 – 10156 Torino (P.IVA 12535670017), la fornitura e posa di piastrelle, per un importo di € 1.700,00, inferiore al 2% dell'importo di contratto;
- Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 08.07.2024 è stata approvata la perizia di variante dell'intervento indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), e che nella medesima deliberazione veniva aggiornato il quadro economico nel seguente modo:

	DA CONTRATTO	DA PERIZIA	
A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)			
A.1 Importo lavori	€ 168.305,64	€ 194.525,19	
ribasso del 22%	€ 37.027,24	€ 42.795,54	
	€ 131.278,40	€ 151.729,65	

A.2 oneri della sicurezza	€ 4.222,23	€ 4.222,33	
Totale a corpo	€ 135.500,73	€ 155.951,98	+€ 20.451,25
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	€ -	€ -	
B.2 Stanziamento per servizi di supporto e verifica	€ -	€ -	
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -	
B.4 Stanziamento per imprevisti	€ 1.624,27	€ 1.099,88	-€ 524,39
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	
B.6 Accantonamenti art. 205	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
B.7 Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 25.962,37	€ 30.282,03	+€ 4.319,66
<i>di cui spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>	<i>€ 11.515,05</i>	<i>€ 11.515,05</i>	
<i>di cui spese tecniche direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>	<i>€ 14.447,32</i>	<i>€ 18.766,98</i>	
B.8 Spese per R.U.P. (art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 3.450,56	€ 3.974,95	+€ 524,39
B.9 Spese per pubblicità,	€ -	€ -	
B.10 Spese per accertamenti laboratori	€ -	€ -	
B.11a I.V.A. 22% sui lavori	€ 29.810,16	€ 34.309,44	+€ 4.499,28
B.11b INARCASSA al 4%	€ 1.038,49	€ 1.211,28	
B.11c I.V.A. al 22% sulle spese tecniche	€ 5.940,19	€ 6.928,53	+€ 988,34
B.12 Contributo ANAC - CIG 98161921E6	€ 250,00	€ 250,00	
B.12 bis Contributo ANAC - CIG 9857814D72	€ 250,00	€ 250,00	
B.13 Diritti reclami da altri Enti	€ -	€ -	
B.14 Altro	€ -	€ -	
B.15 Arrotondamenti	€ -	€ -	
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€ 45.173,33	€ 14.741,92	-€ 30.431,41
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€ 69.326,04</i>	<i>€ 94.048,02</i>	
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 250.000,00	€ 250.000,00	

- Vista la Determinazione n. 994 del 01.07.2025 con la quale è stato approvato lo Stato Finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Arch. Alike CARELLI, e contestualmente è stata liquidata la somma complessiva di **€ 10.435,74, inerente il CREDITO RESIDUO** a fronte della la polizza fidejussoria n. 06/01/26/3230342 sottoscritta in data 28.05.2025 a valere dal 16.03.2025, della FINANZIARIA ROMANA con sede a Roma, a garanzia del credito residuo pari ad € 10.853,29, già maggiorati degli interessi legali, trasmessa dalla Ditta CASALE IMPIANTI S.r.l. in data 30.05.2025 acclarato al prot. n. 14219 del 03.06.2025;
- Vista la relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento, in fase di esecuzione, Geom. Maria SORTINO, allegata al presente provvedimento dalla quale deriva il conseguimento di un'economia di spesa pari ad **€ 19.823,69**;
- Preso atto della nota trasmessa in data 06.05.2025, del Ministero dell'Interno, acclarata al prot. n. 11583 del 07.05.2025, nella quale lo stesso precisa che le economie vanno proporzionalmente distribuite tra risorse spettanti al Ministero dell'Interno e risorse spettanti all'Ente e quelle che possono essere usate per varianti impreviste e imprevedibili;
- Considerato che nel caso dell'opera in oggetto sono state redatte perizie di varianti e opere di miglioria, pertanto, alla luce di quanto sopra l'importo di € 11.328,16, quale economia viene ripartita nel seguente modo, così come descritto nella relazione finale del RUP:

- € 19.823,69 * 94% = € **18.634,27** importo spettante al PNRR
- € 19.823,69 * 6% = € 1.189,42 importo spettante al Comune di Volpiano

- Ritenuto di procedere ad attestare il conseguimento delle economie procedendo a rideterminare gli impegni di spesa assunti ;

Cap.	Art	Codice	Descrizione	Competenz	MANDATI 2023	MANDATI 2024	MANDATI 2025	TOT PAGAMENTI	Residuo	IMPEGNI
3105,00	10,00	06.01.2	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT FIN CON FONDI RIGENERAZIONE URBANA (E = 730.10)	194.000,00	2.389,33	179.825,67	10.194,50	192.409,50	1.590,50	528SUB 1 - 530/2025
3105,00	11,00	06.01.2	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT FIN CON FONDI RIGENERAZIONE URBANA (E = 730.10) PRESTAZIONI PROFESSIONALI	41.000,00	14.610,29	15.173,98	7.079,88	36.864,15	4.135,85	531-532/2025
3105,00	20,00	06.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (FIN AVANZO LIBERO 2022)	15.000,00	0,00	0,00	902,66	902,66	14.097,34	533/2025
				250.000,00	16.999,62	194.999,65	18.177,04	230.176,31	19.823,69	

Ritenuto conseguentemente necessario rideterminare la somma spettante a questo ente a titolo di trasferimento da parte del Ministero in € 216.365,73 di cui € 107.954,84 già incassati a titolo di acconto , per € 17.459,37 recuperati a seguito dell'IVA commerciale sull'investimento, ed € 90.951,52 ancora da ricevere alla presente data

Cap.	Art	Codice	Descrizione	Accertamen	anticipo 2022	anticipo 2024	anticipo 2025	Tot Anticip	Somma recuperata IVA commerciale 44	Residuo ridefinito	accert
730	10	4.0200	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT (u = 3105.10)	235.000,00	23.500,00	47.000,00	37.454,84	107.954,84	17.459,37	109.585,79	1599/2024 - 2010/2025
			<i>somma spettante al ministero a seguito economie</i>	18634,27						-18634,27	
			ACCERTAMENTO RIDETERMINATO	216.365,73						90.951,52	

- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2025 ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/28;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 18.12.2025 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2026/28. Approvazione";
- Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Maria SORTINO;
- Visti:
 - il Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici per adeguamento al DPR 13.06.2023 n.81, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 11.09.2025;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2025 e s.m.i.;
- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L.3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate ed approvate per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento, in fase di esecuzione, Geom. Maria SORTINO, allegata al presente provvedimento dalla quale deriva il conseguimento di un'economia di spesa pari ad **€ 18.634,27**;
- 3) di dare atto che, a seguito dell'avvenuta approvazione della contabilità finale relativa all'intervento denominato: "(PNRR) - M5 C2 I2.1 Rigenerazione Urbana. Rifacimento servizi igienici e spogliatoi palazzetto dello sport" - CUP J71E17000170004", l'ammontare del costo finale dell'intervento pari ad **€ 230.176,31** è inferiore al costo delle opere complessivamente impegnato, pari ad **€ 250.000,00**;
- 4) di dare atto che così come precisato nella nota trasmessa in data 06.05.2025, dal Ministero dell'Interno, acclarata al prot. n. 11583 del 07.05.2025, nella quale lo stesso indica che le economie vanno proporzionalmente distribuite tra risorse spettanti al Ministero dell'Interno e risorse spettanti all'Ente e quelle che possono essere usate per varianti impreviste e imprevedibili;
- 5) di dare atto che nel caso dell'opera in oggetto sono state redatte perizie di varianti e opere di miglioria, pertanto, alla luce di quanto sopra l'importo di € 19.823,69, quale economia viene ripartita nel seguente modo, così come descritto nella relazione finale del RUP:
 - € 19.823,69 * 94% = **€ 18.634,27 importo spettante al PNRR**
 - € 19.823,69 * 6% = € 1.189,42 importo spettante al Comune di Volpiano
- 6) di dare atto che la somma generata dall'economia di spesa, pari ad **€ 19.823,69**, risulta disponibile:
 - per **€ 1.590,50** alla Missione 06, Progr. 01, Titolo II - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi, **ex cap. 3105.10** P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT FIN CON FONDI RIGENERAZIONE URBANA (E = 730.10), conto gestione residui del bilancio di previsione 2026;
 - per **€ 14.097,34** alla Missione 06, Progr. 01, Titolo II - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi, **ex cap. 3105.20** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT, conto gestione residui del bilancio di previsione 2026;
 - per **€ 4.135,85** alla Missione 06, Progr. 01, Titolo II - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi, **cap. 3105.11** P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT FIN CON FONDI RIGENERAZIONE URBANA (E = 730.10) PRESTAZIONI PROFESSIONALI, conto gestione residui del bilancio di previsione 2026;

e di procedere pertanto a rideterminare gli impegni di spesa assunti.
- 7) di rideterminare la somma spettante a questo ente a titolo di trasferimento da parte del Ministero in € 216.365,73 di cui € 107.954,84 già incassati a titolo di acconto, per € 17.459,37 recuperati a seguito dell'IVA commerciale sull'investimento, ed € 90.951,52 ancora da ricevere alla presente data, come meglio indicato nel prospetto in premessa.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Geom. Maria SORTINO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954505, mail: maria.sortino@comune.volpiano.to.it.

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica