

NOTA ESPLICATIVA AL CRONOPROGRAMMA

Per i lavori oggetto del presente appalto è complesso ed anche inutile andare a compilare un cronoprogramma degli interventi. Ciò è dovuto a due motivi:

- gli interventi sono numerosi, eterogenei e riguardano varie strade del comune di Volpiano;
- questo tipo di lavori sugli impianti di illuminazione pubblica permette di organizzare gli interventi in diverse sequenze indipendenti tra loro (scavi e posa cavidotti / posa impianti / allacciamento impianti / ripristino manto di usura).

Si evince perciò che occorrerebbe compilare un cronoprogramma per ogni intervento di ogni singola zona, ma sarebbe alla fin fine inutile in quanto poi l'effettivo metodo utilizzato dall'impresa appaltatrice non sarà quello di terminare sistematicamente ogni zona ed iniziare poi la successiva, ma piuttosto portare a termine gli scavi in almeno una serie di zone e poi procedere alla stesura dei cavi, quindi all'installazione degli impianti, e così via. Si è scelto perciò di riportare un cronoprogramma generico per questo tipo di lavori nel loro complesso, che riporta il tempo stimato per eseguire tutti gli interventi previsti in appalto, mentre sarà poi l'Impresa appaltatrice a specificare meglio, nel proprio programma dei lavori, come intende organizzare gli interventi, in base alla propria organizzazione, alle indicazioni della committenza e degli enti proprietari delle strade, fermo restando, e questo è il vincolo posto dal presente cronoprogramma, che i lavori appartenenti ad una stessa tipologia devono essere eseguiti di seguito senza soluzione di continuità per non lasciare nel cantiere situazioni di rischio. Questi tipi di lavori appartenenti ad una stessa categoria, e che devono essere portati a termine nel loro complesso (ad esempio gli scavi con la posa delle condotte e il relativo ritombamento e ripristino della carreggiata), sono indicati nel diagramma temporale con una stessa lettera.

Importante: Si ricorda, come previsto nel Capitolato, che i lavori dovranno tener conto di eventuali esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni periodiche o temporanee nelle aree oggetto dell'intervento che dovranno essere rese disponibili e lasciate in condizioni di piena sicurezza, come pure si dovrà tener conto della eventuale presenza (opportunamente segnalata dal RUP) di altre imprese che debbano svolgere lavori contemporaneamente a quelli oggetto dell'intervento.

