

Azione strategica	Area
05 - Pianificare e gestire il territorio: la sicurezza, l'urbanistica, l'ambiente, l'ecologia, le aree verdi	01 - Gestione del territorio in armonia con l'ambiente e il paesaggio. Incentivazione al risparmio energetico e alle costruzioni ecosostenibili.

Obiettivo strategico
12 - Approvazione della variante n. 20 al PRGC, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
L'obiettivo è quello di procedere all'adozione/approvazione, da parte del consiglio comunale, di una variante al PRGC relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare. L'allegato n. 1 al decreto sindacale n. 559 del 28.12.2012 per la posizione organizzativa "Ambiente e Territorio" prevedeva, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Peg/Piano Performance dell'anno 2013, la direttiva di procedere con una variante urbanistica di valorizzazione patrimoniale di terreni comunali, entro la seduta consiliare nel mese di febbraio 2013. La previsione temporale sopra indicata è risultata non fattibile in quanto, non si è tenuto conto che, preventivamente è risultato necessario provvedere a: incaricare dei professionisti esterni per redigere tale Variante ed il preventivo documento di "verifica di assoggettabilità", a VAS, solo a seguito delle disponibilità economiche dell'Ente; attivare e concludere, ai sensi della normativa vigente, la preventiva verifica di assoggettabilità a VAS.
<b>Programma RPP</b>
pianificare e gestire il territorio: la sicurezza, l'urbanistica, l'ambiente, .....
<b>Durata</b>
Da venerdì 1 marzo 2013 A giovedì 31 ottobre 2013

**Gantt**

**Indicatore di puntualità'**  
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												



In ritardo 1,13

## Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Incarico professionale a progettisti esterni (per il progetto di Variante n. 20 e per la verifica di assoggettabilità a VAS)	01/03/13	30/04/13
<b>Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 21/03/2013</b> <b>Note:</b> Affidamento con DGC n. 47 del 21.03.2012		
02 - Incontri con l'Amministrazione ed il Servizio LL.PP. E Patrimonio al fine di definire i criteri generali oggetto della variante	01/03/13	30/04/13
<b>Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 30/04/2013</b> <b>Note:</b>		
03 - Avvio e conclusione della procedura di verifica assoggettabilità a VAS, ai fini dell'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.	01/05/13	31/07/13
<b>Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 11/07/2013</b> <b>Note:</b> 2° seduta dell'Organo Tecnico comunale con l'emissione del provvedimento di verifica di esclusione della Variante n. 20 dalle successive fasi di valutazione della procedura di VAS		
04 - Stesura e consegna del progetto ed adozione in consiglio	01/06/13	31/07/13
<b>Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 18/07/2013</b> <b>Note:</b> Adozione della variante n. 20 con DCC n. 42 del 18.07.2013		
05 - Periodo di pubblicazione ed osservazioni	01/08/13	31/08/13
<b>Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 31/08/2013</b> <b>Note:</b> Pubblicata dal 01.08.2013 al 16.08.2013 e dal 17.08.2013 al 31.08.2013 periodo di osservazione		
06 - Convocazione e seduta della Conferenza di servizi, a seguito dell'adozione del progetto di variante, ai sensi del comma 2, dell'art. 16 bis della LR n. 56/77 e s.m.i.	01/09/13	30/09/13
<b>Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 17/09/2013</b> <b>Note:</b> Nella seduta del 17.09.2013 i membri della conferenza decisero che la variante in questione dovesse essere riadottata per questioni geologiche. Pertanto la stessa, dopo integrazione dell'incarico e rielaborazione da parte dei progettisti, è stata riadottata con DCC n. 52 del 28.10.2013. Ripubblicata dal 11.11.2013 al 26.11.2013 con periodo di osservazione dal 27.11.2013 al 11.12.2013. La 1° seduta della conferenza di servizi è stata RICONVOCATA per il giorno 12.12.2013 e la 2° seduta per il giorno 30.01.2014.		
07 - Approvazione della Variante da parte del Consiglio comunale	01/10/13	31/10/13
<b>Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 13/03/2014</b> <b>Note:</b> La fase n. 7, a seguito di quanto descritto nella precedente fase n. 6, si è conclusa con l'approvazione del progetto definito con DCC n. 11 del 13.03.2014		

## PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.814,00	34,38	652,74
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	35,54	1.176,26
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.628,00</b>	<b>69,92</b>	<b>1.829,01</b>

## Indici (aggiornati al 31/12/2013)

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I03042 - n. oggetti variante n. 20	1,00	1,00
I03043 - costo variante n. 20	7.550,40	8.617,28

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
In03018 - n. oggetti variante n. 20 (I03042 - n. oggetti variante n. 20 )	1,00	1,00	0,00
IN03019 - costo complessivo variante n. 20 (I03043 - costo variante n. 20 )	7.550,40	8.617,28	1.066,88